

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Município : **LOBATO - PR** Objeto/trecho :

Município :	LOBATO - PR	Objeto/trecho :	PAVIMENTAÇÃO BLOCO DE CONCRETO SEXTAVADO	ESTRADA BANDEIRANTES
-------------	--------------------	-----------------	---	-----------------------------

Convênio : Data : 10/03/2025

**ESTRADA FARINHEIRA / CONT. ESTRADA FARINHEIRA (Matadouro) /
ESTRADA BANDEIRANTES**

EVOLUÇÃO FÍSICA

[illegible][illegible][illegible]

EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)														
PARTICIPAÇÃO	MEDIDO ATÉ		A REALIZAR											
			abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	jan/26	fev/26	mar/26
Estado/SEAB - R\$		Parcial			195.178,24	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27
		Acumulado			195.178,24	379.857,51	564.536,78	749.216,05	933.895,32	1.118.574,59	1.303.253,86	1.487.933,13	1.672.612,40	1.857.291,67
Município - R\$		Parcial			5.850,40	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60
		Acumulado			5.850,40	11.391,00	16.931,60	22.472,20	28.012,80	33.553,40	39.094,00	44.634,60	50.175,20	55.715,80
Total - R\$		Parcial			201.028,64	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87
		Acumulado			201.028,64	391.248,51	581.468,38	771.688,25	961.908,12	1.152.127,99	1.342.347,86	1.532.567,73	1.722.787,60	1.913.007,47
EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)														
PARTICIPAÇÃO	MEDIDO ATÉ		A REALIZAR											
			abr/26	mai/26	jun/26	jul/26	ago/26	set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27
Estado/SEAB - R\$		Parcial	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27
		Acumulado	2.041.970,94	2.226.650,21	2.411.329,48	2.596.008,75	2.780.688,02	2.965.367,29	3.150.046,56	3.334.725,83	3.519.405,10	3.704.084,37	3.888.763,64	4.073.442,91
Município - R\$		Parcial	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60
		Acumulado	61.256,40	66.797,00	72.337,60	77.878,20	83.418,80	88.959,40	94.500,00	100.040,60	105.581,20	111.121,80	116.662,40	122.203,00
Total - R\$		Parcial	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87
		Acumulado	2.103.227,34	2.293.447,21	2.483.667,08	2.673.886,95	2.864.106,82	3.054.326,69	3.244.546,56	3.434.766,43	3.624.986,30	3.815.206,17	4.005.426,04	4.195.645,91
EVOLUÇÃO FINANCEIRA (R\$)														
PARTICIPAÇÃO	MEDIDO ATÉ		A REALIZAR											
			abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27	set/27	out/27	nov/27	dez/27	jan/28	fev/28	mar/28
Estado/SEAB - R\$		Parcial	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	184.679,27	190.085,12
		Acumulado	4.258.122,18	4.442.801,45	4.627.480,72	4.812.159,99	4.996.839,26	5.181.518,53	5.366.197,80	5.550.877,07	5.735.556,34	5.920.235,61	6.104.914,88	6.295.000,00
Município - R\$		Parcial	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60	5.540,60
		Acumulado	127.743,60	133.284,20	138.824,80	144.365,40	149.906,00	155.446,60	160.987,20	166.527,80	172.068,40	177.609,00	183.149,60	188.690,20
Total - R\$		Parcial	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	190.219,87	195.625,72
		Acumulado	4.385.865,78	4.576.085,65	4.766.305,52	4.956.525,39	5.146.745,26	5.336.965,13	5.527.185,00	5.717.404,87	5.907.624,74	6.097.844,61	6.288.064,48	6.483.690,20

OBS.: A TERRAPLANAGEM SERÁ EXECUTADA PELO MUNICÍPIO, COMO CONTRAPARTIDA DE SERVIÇO

Engª Civil- ANICÉIA SAVI
CREA/PR 24321/D