



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1087032-71	941668/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE LOBATO	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO CAMPO DE FUTEBOL

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/25	05/25	06/25	07/25	08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26
1.	REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO CAMPO	808.511,18	% Período:	2,93%	3,86%	3,31%	9,36%	12,90%	33,81%	21,58%	12,26%				
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.749,46	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	15.537,24	% Período:	100,00%											
1.3.	MOVIMENTO DE TERRA	574,70	% Período:	100,00%											
1.4.	FUNDAÇÃO	22.865,10	% Período:		100,00%										
1.5.	CONCRETO	11.419,68	% Período:		73,35%	26,65%									
1.6.	PAREDES E GRANITO	43.191,41	% Período:			35,04%		5,45%			59,51%				
1.7.	ESTRUTURA METÁLICA	141.362,51	% Período:			6,07%		57,40%	36,53%						
1.8.	ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS	30.915,55	% Período:					18,36%		81,64%					
1.9.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	2.957,50	% Período:				19,96%			10,64%	69,40%				
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	32.573,42	% Período:	9,07%			19,41%	33,28%			38,24%				
1.11.	IMPERMEABILIZAÇÃO	882,37	% Período:	100,00%											
1.12.	REVESTIMENTOS	69.998,62	% Período:				98,20%		1,80%						
1.13.	PISOS	11.264,75	% Período:					37,71%		62,29%					
1.14.	PINTURA	27.034,75	% Período:							72,47%	27,53%				
1.15.	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	5.978,65	% Período:								100,00%				
1.16.	SPDA	39.905,48	% Período:							100,00%					
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	346.422,90	% Período:						63,63%	23,79%	12,58%				
1.18.	LIMPEZA DA OBRA	1.877,09	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 808.511,18			%:	2,93%	3,86%	3,31%	9,36%	12,90%	33,81%	21,58%	12,26%				
Período:	Repasso:	23.343,60		30.772,51	26.354,85	74.515,25	102.702,96	269.229,57	171.862,74	97.602,03					
	Contrapartida:	355,49		468,61	401,35	1.134,75	1.564,00	4.099,94	2.617,20	1.486,33					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	23.699,09		31.241,12	26.756,20	75.650,00	104.266,96	273.329,51	174.479,94	99.088,36					
Acumulado:	%:	2,93%		6,80%	10,10%	19,46%	32,36%	66,16%	87,74%	100,00%					
	Repasso:	23.343,60		54.116,11	80.470,96	154.986,21	257.689,17	526.918,74	698.781,48	796.383,51					
	Contrapartida:	355,49		824,10	1.225,45	2.360,20	3.924,20	8.024,14	10.641,34	12.127,67					
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-					
	Investimento:	23.699,09		54.940,21	81.696,41	157.346,41	261.613,37	534.942,88	709.422,82	808.511,18					
Administração Local:															

LOBATO - PR  
Local  
quarta-feira, 10 de dezembro de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: ANICÉIA SAVI  
CREA/CAU: 24.321/D-PR  
ART/RRT: 1720252488982